

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2026-2029

d. 08-01-2026

Mødedato Torsdag d. 08. januar 2026 kl. 16:30

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Amanda Manfeld (F), Mette Eikelund (F), Lotte Klein (Ø), Astrid Søborg (V), Christina Falkberg (B), Jacqueline Siliam Kristensen (I), Mette Laurberg (A), Trine Græse (A), Jens Anton Tingstrøm (A)

Indholdsfortegnelse

Efterregulering af dagtilbud, skole og unge, budget 2025.....	3
Om- og udbygning af Skolen ved Radiomarken, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.....	7
Omprojektering af byggeriet af Børnehuset Ny Bakkely, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.....	9
Forretningsorden for Børne- og Undervisningsudvalget i Gladsaxe.....	13
Præsentation af Børne- og Undervisningsudvalgets område og ønsker til politiske drøftelser i byråd.....	14
Tilbagekaldelse af godkendelse af privatinstitution, Børnehaven Sanna ved Vibevænget.....	15
Meddelelser fra mødet.....	16
Godkendelse.....	17

Punkt 1: Efterregulering af dagtilbud, skole og unge, budget 2025

25-3-17.35.16-Ø36

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 9.374.000 kr. til bevillingsrammen Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalget vedrørende efterregulering af budget 2025 til det faktiske antal børn og unge i dagtilbud, skoler og på ungeområdet. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 13.01.2026

Byrådet 28.01.2026

Gennemgang af sagen

Resume

Nærværende sag handler om at efterregulere budgetterne for dagtilbud, skole og ungeområdet, så de afspejler det faktiske antal børn samt køb og salg af pladser i året. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget på 9.374.000 kr. finansieret af kommunekassen.

Baggrund

I Gladsaxe Kommune er budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet aktivitetsstyret. Det betyder, at året starter med et vedtaget budget, som bygger på et forventet antal børn og unge. Når det faktiske antal børn og unge kendes i løbet af året, bliver budgetterne efterreguleret, så de afspejler det reelle behov.

Budgetterne justeres også for køb og salg af pladser mellem kommuner. Hvis der f.eks. ”købes” flere skole- eller dagtilbudspladser i andre kommuner, end Gladsaxe ”sælger”, bliver budgettet korrigeret, så institutionerne ikke økonomisk belastes eller opnår gevinst.

Endeligt bliver budgetterne også efterreguleret for forskelle mellem forventede (budget) og faktiske indtægter fra forældrebetaling, så institutionerne ikke får et uforudset underskud eller overskud.

Den foreliggende sag handler om at gennemføre de sidste reguleringer i 2025 af dagtilbuds-, skole- og ungeområdet, så budgetterne endeligt afspejler det forventede faktiske aktivitetsniveau.

Nedenstående tabel 1 viser de anbefalede efterreguleringer af budget 2025 på de forskellige områder:

Tabel 1: Efterregulering af de aktivitetsbaserede budgetter

(i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2025	Efterregulering
<i>Område</i>	<i>Budgetaftale inkl. forventet antal børn (ud fra prognose)</i>	<i>Budgetaftale inkl. forventet antal børn (ud fra prognose) + justeringer i løbet af året</i>		
Dagtilbud, egne tilbud	371.435	371.435	354.332	-17.103
Dagtilbud, mellemkommunal og private tilbud	28.845	28.827	27.345	-1.481
Dagtilbud, forældrebetaling	-124.157	-123.920	-113.240	10.680
Skole, egne tilbud	386.777	386.777	387.550	773
Skole, privatskole	109.730	109.709	119.230	9.521
Skole, mellemkommunal	19.651	19.621	18.852	-770
Skole, forældrebetaling	-48.078	-47.976	-40.249	7.727
Unge, mellemkommunal	-640	-642	-616	27
I alt	743.563	743.831	753.204	9.374

De dele af budgettet, der reguleres i denne sag, varierer på tværs af dagtilbuds-, skole- og ungeområdet.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet bliver budgettet efterreguleret for:

- Egne tilbud: Faktisk indmeldte børn i kommunens egne tilbud.
- Mellemkommunal og private tilbud: Udgifter til Gladsaxe børn i andre kommuner og indtægter fra børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes dagtilbud, samt Gladsaxe børn i private institutioner og i privat pasning.
- Forældrebetaling.

Skoleområdet

På skoleområdet bliver budgettet efterreguleret for:

- Egne tilbud: Faktiske antal elever på kommunens skoler.
- Privatskole: Faktiske antal elever i privatskoletilbud.
- Mellemkommunale udgifter og indtægter: Udgifter til gladsaxe børn indmeldt i andre kommuners skoler, SFO og klubtilbud eller gladsaxe børn anbragt i andre kommuner, hvor der ligeledes betales for skolegang, SFO og klubtilbud. Herudover Indtægter fra andre kommuner vedrørende børn i Gladsaxe Kommunes skoler, SFO og klubtilbud.
- Forældrebetaling.

Ungeområdet

På ungeområdet bliver budgettet efterreguleret i forhold til den mellemkommunale afregning for:

- Gladsaxe børn indmeldt i andre kommuners klubtilbud.
- Børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes klubtilbud.

De anbefalede efterreguleringer omfatter følgende:

Dagtilbudsområdet efterreguleres med -17,1 mio. kr. for egne tilbud

I budgetmodellen for dagtilbud er ressourcetildelingen til det enkelte børnehus bestemt af antallet af indskrevne børn.

I 2025 var der et forventet børnetal på 104 børn i dagplejen, og henholdsvis 1.352 0-2-årige og 2.434 3-6-årige i børnehusene. Det faktiske antal børn er 64 i dagplejen, og henholdsvis 1.274 0-2-årige og 2.426 3-6-årige i børnehusene, jf. tabel 2.

Tabel 2: Forskel mellem budgetlagte og faktiske børn i dagtilbud

	Budgetteret børnetal	Faktisk børnetal	Forskel
Dagpleje	104	64	-40
0-2-årige fuldtidspladser	1.352	1.274	-78
3-6-årige fuldtidspladser	2.434	2.426	-8
Madordning	3.786	3.700	-86

Dagtilbudsområdets færre børn end budgetteret i dagplejen samt de 0-2-årige og 3-6-årige svarer til -17,1 mio. kr. Dermed er der behov for at efterregulere budgettet, så der afgives 17,1 mio. kr. fra området til kommunekassen.

Dagtilbudsområdet efterreguleres med 10,7 mio. kr. for forældrebetaling

På dagtilbudsområdet er budgettet til forældrebetaling på -123,9 mio. kr., mens det faktiske forbrug er på -113,2 mio. kr. Det svarer til en efterregulering på 10,7 mio. kr.

Dagtilbudsområdet efterreguleres med -1,5 mio. kr. for mellemkommunale udgifter og private tilbud

For den mellemkommunale afregning, privatinstitutioner og privat pasning efterreguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal børn opgjort for 2025. Det samlede budget er 28,8 mio. kr., mens det forventede forbrug er 27,3 mio. kr. Dermed er der behov for at efterregulere budgettet, så der afgives 1,5 mio. kr. fra området til kommunekassen.

Skoleområdet efterreguleres med 0,8 mio. kr. vedr. egne tilbud

På skoleområdet varierer prognose og aktivitet på tværs af de forskellige typer af demografiområder. Samlet set tilføres 0,8 mio. kr. til skoleområdet således, at budgettet er tilpasset det faktiske behov.

Tabel 3: Skoleområdet egne tilbud

Demografiområder	Prognose	Faktisk aktivitet	Forskel
0-3 klasse	2.405	2.379	-26
4-6. klasse	1.740	1.796	56
7-9. klasse	1.601	1.644	43
10. klasse	52	15	-37
Skoleklub	2.108	1.945	-163
SFO	2.340	2.321	-19
Modtagerklasse Vadgård	97	105	8
Modtagerklasse GXU	56	60	4
Modtagerklasse SFO	24	31	7
Modtagerklasse Skoleklub	21	5	-16

Skoleområdet efterreguleres med 9,4 mio. kr. vedr. privatskole

På området for privatskole udgør budgettet i alt 109,7 mio. kr., mens det faktiske forbrug udgør 119,2 mio. kr. På den baggrund tilføres 9,5 mio. kr., således at budgettet tilpasses det faktiske forbrug.

Skoleområdet efterreguleres med 7,7 mio. kr. for forældrebetaling

På skoleområdet efterreguleres budgettet til forældrebetaling på -48,0 mio. kr. i forhold til det faktiske forbrug på -40,2 mio. kr. svarende til 7,7 mio. kr.

Skoleområdet efterreguleres med -0,8 mio. kr. for mellemkommunale udgifter

For den mellemkommunale afregning på skoleområdet efterreguleres budgettet i forhold til det faktiske antal børn opgjort for 2025. Derudover efterreguleres budgettet i forhold til børn i private skoleklubber, elever der er anbragt i Gladsaxe Kommune samt efterreguleringer vedrørende tidligere år.

Samlet set er budgettet for både mellemkommunal afregning og udgifter vedrørende tidligere år på 19,7 mio. kr. i 2025. Forbruget forventes at udgøre 18,9 mio. kr. Der er dermed behov for at efterregulere budgettet, så der afgives -0,8 mio. kr. fra området til kommunkassen.

Ungeområdet efterreguleres med 0,03 mio. kr. for mellemkommunale udgifter

Den mellemkommunale afregning for ungdomsklubområdet efterreguleres i forhold til det faktiske antal børn. Samlet set er der et budget på 0,64 mio. kr. og et forbrug på 0,61 mio. kr. Dermed er der behov for at efterregulere budgettet, så der tilføres 0,03 mio. kr. til området fra kommunkassen.

Samlet

Samlet set betyder efterreguleringen vedrørende demografi, forældrebetaling og mellemkommunale afregninger, at Børne- og Undervisningsudvalget skal modtage 9,4 mio. kr. fra kommunkassen.

Samlet efterregulering fremgår af nedenstående tabel 4.

Tabel 4: Samlet efterregulering for dagtilbud, skole og ungdomsklub

Område (1.000 kr.)	Budgetkorrektio
Dagtilbud	-7.904
Skole	17.251
Unge	27
I alt, efterregulering 2025	9.374

Punkt 2: Om- og udbygning af Skolen ved Radiomarken, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling

25-6-82.00.00-P20

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 på 5,415 mio. kr. finansieret af kommunekassen.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 13.01.2026

Byrådet 28.01.2026

Adresse

Bagsværdvej 138A, 2800 Kongens Lyngby

Gennemgang af sagen

Resume

Udbygning af Skolen ved Radiomarken er blevet væsentligt dyrere på grund af flere forsinkelser og nødvendige projektændringer under vejs i byggefasen. Derfor indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 5.415.000 kr. til projektet.

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 08.09.2022, punkt 8, projektforslaget for udbygning af Skolen ved Radiomarken. Efterfølgende er projektet udbudt, og der blev valgt en hovedentreprenør til at gennemføre byggeriet.

Forsinkelser, som har gjort projektet dyrere

Byggeriet skulle have stået færdig i november 2023, men blev først ibrugtaget i december 2024, med ca. 1 års forsinkelse.

Forsinkelser og projektændringer skyldes primært følgende forhold:

- Der faldt store mængder regn i forår og forsommer 2023, hvilket vanskeliggjorde udgravning til kælder og fundamenter.
- I forbindelse med den nye mellembygning tilkobling til de eksisterende villaers gavle, viste gavlene at have ringere bæreevne end forudsat. Derfor var det nødvendigt at revidere projektet.
- Leverandøren som stod for kviste og spær kunne ikke udføre projekteringen, og arbejdet overgik derfor til hovedentreprenøren.
- Ventilationen var ikke tilstrækkeligt indarbejdet i projektet, og derfor viste det sig vanskeligt at passe ventilationskanalerne ind på den meget sparsomme plads i tagkonstruktionen. Dette afstedkom flere projektændringer og tilpasninger.

Ovenstående forsinkelser, projektændringer og ekstra byggearbejder har gjort projektet dyrere, således har der været ekstra udgifter til følgende i et år: forlænget byggeledelse, forlænget leje af genhusningspavilloner, forlænget stilladsleje, og ekstra rådgiverudgifter. Udgifter hertil udgør ca. 1/3 af det samlede ekstra behov. Den største post var dog ekstraudgifter til entreprenørerne for det merarbejde der blev udført, og her er der i løbet af efteråret indgået forlig, som udgør de sidste ca. 2/3 af behovet. Samlet set er budgettet overskredet med 5.415.000 kr.

Relateret behandling

[Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, punkt 6](#)

[Byrådet 22.06.2022, punkt 18](#)

[Børne- og Undervisningsudvalget 08.09.2022, punkt 8](#)

Punkt 3: Omprojektering af byggeriet af Børnehuset Ny Bakkely, tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling

25-188-28.00.00-G01

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den nordlige del af arealet udgår, og at børnehuset omprojekteres, så det kan opføres indenfor rammerne af den gældende lokalplan,
2. at børnehuset bliver opført med fem grupper i stedet for de planlagte seks grupper og
3. at der til opførelse af børnehuset Ny Bakkely gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2026 på 3,9 mio. kr. finansieret af puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 13.01.2026

Byrådet 28.01.2026

Adresse

Taxvej 13, 15 og 17, 2880 Bagsværd

Gennemgang af sagen

Resume

Denne sag handler om, hvorvidt opførelsen af børnehuset Ny Bakkely skal omprojekteres, så projektet holder sig indenfor de matrikler, som allerede er udlagt til dagtilbudsformål i lokalplanen i dag. Det indstilles, at den nordlige del af arealet udgår, og at børnehuset omprojekteres, så det kan opføres indenfor rammerne af den gældende lokalplan. Derudover indstilles det, at børnehuset opføres med fem grupper i stedet for de planlagte seks grupper jf. dagtilbudsstrategien, da der er tale om et mindre byggeareal. En omprojektering forventes at koste i alt 3,9 mio. kr., hvilket kræver en tillægsbevilling.

Baggrund

I Dagtilbudsstrategi 2 er det besluttet, at det eksisterende børnehus Bakkely på Taxvej 17 skal erstattes med et nyt børnehus, der også omfatter ejendommene Taxvej 13 og 15 samt Bagsværd Hovedgade 177. Sidstnævnte ejendom er omfattet af Lokalplan 246, der fastlægger anvendelsen til boligformål med bevaringsbestemmelser i SAVE kategori 4. De tre ejendomme på Taxvej er omfattet af lokalplan 103, der fastlægger anvendelsen til offentlige formål, herunder børneinstitutioner. Behovet for en ny lokalplan til det nye børnehus opstår primært, fordi anvendelsen af Bagsværd Hovedgade 177 skal ændres.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 04.01.2024, punkt 6, at det nye børnehus skal tage udgangspunkt i at bevare bygningen på Bagsværd Hovedgade 177 koblet med en ny bebyggelse, der forholder sig til Bagsværd Kirke, den omkringliggende villastruktur, bevarelse af flest mulige træer på matriklen, afskærmning mod trafikstøj og etablering af et attraktivt dagtilbud i ét plan.

Det blev desuden besluttet, at det nuværende børnehus Bakkely skal være i drift i hele perioden, mens det nye børnehus opføres. Når det nye børnehus er færdigt, flytter børn og personale fra Bakkely ind, og derefter nedrives børnehuset Bakkely, der ligger på det areal, hvor der skal indrettes legeplads til det nye børnehus. Der vil med denne løsning derfor være en periode på ca. seks måneder, hvor det nye børnehus har begrænset adgang til udearealer.

Med udgangspunkt i ovenstående beslutninger er det kommende børnehus blevet disponeret og projekteret, og der foreligger derfor et færdigt projektforslag. Projektforslaget er ikke blevet forelagt Børne- og Undervisningsudvalget grundet en problemstilling vedrørende trafikstøj, som med projektforslaget ikke er løst på et niveau, der kan ligge til

grund for udarbejdelsen af en ny lokalplan. De to villaer på Taxvej 13 og 15 er skånsomt revet ned med henblik på genanvendelse af byggematerialer.

Støjudfordringer

Det fremgår af Miljøstyrelsens støjkortlægning fra 2022, at støjniveauet i området er over den vejledende grænseværdi for ophold på Lden 58 dB. I Planloven stilles der krav om, at ny planlægning for daginstitutioner skal sikre, at denne grænseværdi kan overholdes. I dette tilfælde skal det overholdes indendørs i sove- og opholdsrum og på udendørs arealer til leg og ophold. Forvaltningen fik i 2022 og 2025 udarbejdet detaljerede støjkort, som begge har vist, at ganske få arealer overholder grænseværdien for ophold, jf. støjkort 1 i bilag 1. Arbejdet med en ny lokalplan har derfor været udfordret af at kunne muliggøre den projekterede legeplads til børnehuset, og samtidig overholde planlovens krav til støj.

Forskellige beregningsmodeller

I Planloven og Miljøstyrelsens vejledning "Støj fra veje" er det fastlagt, at der til udarbejdelse af lokalplaner skal benyttes en bestemt støjberegningsmetode kaldet Nord2000, og at støjen skal opgøres i Lden. Lden (day-evening-night level) er en middelværdi over døgnet, hvor støj om aften og nat inkluderer et genetillæg. Børne- og Kulturforvaltningen har fået udarbejdet en beregning uden disse tillæg, da det forventes, at børnehuset kun benyttes i tidsrummet fra klokken 7.00 til 17.00. Denne beregning viser et helt anderledes billede af støjen, jf. støjkort 2 i bilag 1. Beregningen kan dog ikke danne grundlag for et planarbejde i forbindelse med en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer ud fra dagsberegningen at støjen er acceptabel, og børnehuset opføres derfor indenfor rammerne af eksisterende lokalplan 103. Da der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan for projektet, er det ikke længere relevant med den besluttede områdeafgrænsning for lokalplanen for ny daginstitution på Taxvej, Ny Bakkely, og derfor aflyses denne.

Tre matrikler i stedet for fire

Indtil nu er der arbejdet med, at det nye børnehus skal ligge på ejendommen Bagsværd Hovedgade 177 og Taxvej 13, 15 og 17. De tre matrikler på Taxvej er som nævnt, omfattet af lokalplan 103, som udlægger dem til offentligt formål, herunder børneinstitutioner, mens matriklen på Bagsværd Hovedgade er udlagt til bolig formål i lokalplan 246. Forvaltningen anbefaler derfor ikke at inddrage Bagsværd Hovedgade 177. Dermed vil et nyt børnehus med tilhørende uderum til leg og ophold kunne opføres og indrettes frit inden for rammerne af den gældende lokalplan 103, som eksisterende lovlig anvendelse, og inden for bygningsreglementets krav til bygningen i øvrigt, herunder det indendørs støjniveau. Det vil dog kræve en dispensation fra lokalplanen, hvis den samlede bebyggelsesprocent for delområdet 2 med de øvrige børnehuse ved Taxvej overstiger 25 procent, og hvis der skal bygges i to hele etager.

To mulige modeller for et nyt børnehus

Disponeringen af et nyt børnehus med seks grupper på et mindre areal end først planlagt, er derudover udfordret af, at pladsen er trang, fordi der går en fjernvarmeledning på tværs af grunden imellem Taxvej 15 og 17. Indtil nu er der i projektforslaget arbejdet med at holde bygningen fri af fjernvarmeledningen, da en eventuel flytning af den kan tage meget lang tid og det vil forudsætte genhusning af Bakkely i en længere periode.

Der er to mulige løsninger for at lave et nyt børnehus på det reducerede areal. Et mindre børnehus som respekterer fjernvarmeledningens placering eller et 6-gruppers børnehus som planlagt, som forudsætter fjernvarmeledningen flyttet.

Et mindre børnehus

Hvis byggefeltet skal holdes fri af fjernvarmeledningen, vil der kun kunne bygges et fem gruppers børnehus. Det betyder også, at byggeriet forventeligt ikke kan holdes i én etage, men der er behov for at placere nogle funktioner, for eksempel personalefaciliteter på 1. sal eller på den anden side af fjernvarmeledningen i det nuværende Bakkely. Teknik, vaskerum og lignende faciliteter vil fortsat placeres i en kælder. Det kan også betyde, at det vil være nødvendigt at fælde et eller to ikke bevaringsværdige træer. Byggefeltet kan ses optegnet i kort 3 i bilag 1.

Et seks gruppers børnehus

Hvis der fortsat skal sikres plads til et seks gruppers børnehus, vil det være nødvendigt at flytte fjernvarmeledningen. En flytning af fjernvarmeledningen vil betyde, at der kan bygges på en større del af grunden (ind på Taxvej 17). Det betyder samtidig, at de tre børnegrupper i børnehuset Bakkely skal genhuses i byggeperioden. En sådan genhusning forventes at koste omkring 4 mio. kr.

Fjernvarmeledningen ligger på gæsteprincip på grunden, hvilket betyder, at forsyningsselskabet skal flytte den ved behov. Det er en betydelig omkostning for fjernvarmeselskabet, som kan lægge omkostningen over på kunderne, da det er

takstfinansieret. Derudover er det erfaringsmæssigt meget tidskrævende at få flyttet en ledning, hvilket vil udskyde byggeprojektet.

Unge i ungehyblerne kan blive boende

Villaen på Bagsværd Hovedgade 177 benyttes i dag til ungehybler. Hvis Villaen ikke skal indgå i børnehuset, betyder det, at de unge kan blive boende i villaen. Det er i dag en god og velfungerende løsning, som med fordel kan fastholdes. Det betyder, at der kan spares ca. 500.000 kr. i flytteomkostninger, og at der ikke skal betales husleje til en ny placering i "opgangsfællesskabet" i Buddingecentret. Den årlige udgift til lejemålet i Buddingecentret er omkring 700.000 inkl. el, vand og varme, som ligeledes spares. Social- og Sundhedsforvaltningen, som tidligere har benyttet lokalerne i Buddingecentret, er fortsat interesseret i at kunne benytte lokalerne i Buddingecentret til andre formål.

Kapacitet og anbefaling

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 04.09.2025, punkt 8, Dagtilbudsprognose 2025, som viser at der er tilstrækkelig kapacitet i området, og det vurderes på baggrund af denne prognose, at det ikke vil være problematisk at reducere antallet af grupper i børnehuset fra seks til fem grupper. På baggrund af kapacitetsanalysen og grundet de ekstra omkostninger til genhusning og usikkerheden omkring tidsperspektivet, anbefaler forvaltningen at bygge et 5 gruppers børnehus på de tre matrikler, der i dag er udlagt til offentlige formål, herunder børneinstitutioner.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med Budget 2024-2027 afsat 55 mio. kr. til Ny Bakkely jf. Byrådet 11.10.2023, punkt 2. Der har på nuværende tidspunkt været udgifter til totalrådgiver på 2 mio. kr.

En omprojektering kan foretages af de samme arkitekter, som har lavet den første projektering, og skal derfor ikke i udbud igen. Som udgangspunkt skal en omprojektering ske med udgangspunkt i det eksisterende projektforslag, men det er vurderingen, at meget lidt kan genbruges. Det forventes, at omprojekteringen af børnehuset koster 2,4 mio. kr. Derudover vil der grundet forsinkelsen være yderligere omkostninger forbundet med projektet, såsom opbevaring af genbrugsmaterialer, vinterforanstaltninger og et mindre byggefelt. Det vil forventeligt koste 2 mio. kr. yderligere. Det giver et samlet behov for en tillægsbevilling til projektet på 4,4 mio. kr.

De 500.000 kr. i driftsmidler, der er afsat til at flytte ungehyblerne, kan dække en del af beløbet til omprojektering.

Finansieringsbehovet foreslås finansieret fra puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, og fremgår af tabel 1.

Tabel 1, Finansieringsbehov

Omprojektering	2,4 mio. kr.
Omkostninger forbundet med forsinkelse	2,0 mio. kr.
Sparet ved ikke at flytte ungehyblerne	- 0,5 mio. kr.
I alt	3,9 mio. kr.

Tidsplan

Tidsplanen for børnehuset er forsinket grundet problematikken med trafikstøj. Børnehuset er forsinket med ca. ét år og tre måneder i forhold til den oprindelige tidsplan.

Af tabel 2 fremgår den reviderede tidsplan for projektet.

Tabel 2, Tidsplan for projektet

Projektering	Jan. 2026 - nov. 2026
Udbud og kontrahering	Nov. 2026 - feb. 2027

Byggearbejder - Børnehus	Mar. 2027 - mar. 2028
Ibrugtagning af børnehuset	Apr. 2028
Nedrivning af Bakkely, etablering af legeplads mv.	Apr. 28 - sept. 2028
Ibrugtagning af legeplads og skure mv.	Okt. 2028

Udbud

Totalrådgivningen er udført i et EU-udbud. Byggeriet gennemføres i hovedentreprise.

Relateret behandling

[Byrådet 11.10.2023, punkt 2](#)

[Børne- og Undervisningsudvalget 04.01.2024, punkt 6](#)

[Børne- og Undervisningsudvalget 04.09.2025, punkt 8](#)

Bilag

Bilag 1: Trafikstøjskort og byggefelt Børnehuset Ny Bakkely

Punkt 4: Forretningsorden for Børne- og Undervisningsudvalget i Gladsaxe

25-10-00.22.04-A30

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Undervisningsudvalgets forretningsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Med sagen forelægges Børne- og Undervisningsudvalgets forretningsorden til godkendelse.

Forretningsorden for Børne- og Undervisningsudvalget

Hensigten med forretningsorden for Børne- og Undervisningsudvalget er at sikre klare rammer for udvalgets arbejde herunder blandt andet valg af formand og næstformand, udvalgets møder, afstemning og ændringsforslag samt tavshedspligt.

Forretningsorden for Børne- og Undervisningsudvalget er vedlagt som bilag 1, og Børne- og Kulturforvaltningen holder på mødet et kort oplæg om, hvordan forretningsordenen udmøntes i det praktiske arbejde i Børne- og Undervisningsudvalget.

Forretningsordenen er senest godkendt på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget 03.02.2022, punkt 1. Byrådet besluttede 03.12.2025, punkt 1, at der er i styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommune skal anvendes betegnelsen formand/forkvinde. Forretningsordenen for Børne- og Undervisningsudvalget er opdateret tilsvarende.

Relateret behandling

[Børne- og Undervisningsudvalget 03.02.2022, punkt 1](#)

[Byrådet 03.12.2025, punkt 1](#)

Bilag

Bilag 1: Forretningsorden for Børne- og Undervisningsudvalget

Punkt 5: Præsentation af Børne- og Undervisningsudvalgets område og ønsker til politiske drøftelser i byrådsperioden

25-77-00.01.10-P35

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Den viste PowerPoint præsentation vedlægges som bilag 1 til referatet.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give en overordnet introduktion til Børne- og Undervisningsudvalgets hovedområder og opgaver.

Præsentationen tager udgangspunkt i følgende emner:

Strategier og politikker på området, herunder

- Gladsaxestrategien.
- Børne- og Skolepolitikken.
- Børnevenlig By.
- Pejlemærker for trivsel.

Udvalgets samlede område

Fagområderne

- Dagtilbud.
- Skole.
- Familie og Rådgivning.
- Tandplejen og Sundhedsplejen.
- Unge og SSP.

Tværgående indsatser og udfordringer

- Deltagelsesmuligheder for alle.
- Rekruttering af uddannet personale.
- Kvalitetsreform på skoleområdet.
- Serviceniveau og forbrug på det specialiserede børneområde (jf. budgetnote 3a).

Yderligere introduktion til fagområderne vil ske løbende på udvalgsmøder frem til sommerferien.

På mødet vil der også være mulighed for at udvalgsmedlemmerne kan drøfte deres ønsker til emner, de ønsker drøftet i byrådsperioden.

Bilag

Bilag 1 til referat: Præsentation Børne- og Undervisningsudvalgets område BUU 08.01.2026

Punkt 6: Tilbagekaldelse af godkendelse af privatinstitution, Børnehaven Sanna ved Vibevænget

23-514-28.00.00-G01

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Adresse

Vibevænget 5, 2860 Søborg

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om, at Gladsaxe Kommunes godkendelse af privatinstitution Børnehaven Sanna ved Vibevænget er tilbagekaldt pr. 24.11.2025 jf. dagtilbudslovens § 20, stk. 3.

På Byrådsmødet 25.09.2024 punkt 11, blev privatinstitutionen Børnehaven Sanna ved Vibevænget godkendt på adressen Vibevænget 5, 2860 Søborg, hvor den tidligere kommunale børnehave Vibevænget havde til huse. Privatinstitutionen har 14.11.2025 meddelt Børne- og Kulturforvaltningen, at den fremover ikke vil anvende institutionen som selvstændig privatinstitution, men i stedet som udflytterinstitution fra privatinstitution i Københavns Kommune. Københavns Kommune har godkendt dette.

Der er ingen økonomiske mellemværende mellem Gladsaxe Kommune og privatinstitutionen Børnehaven Sanna ved Vibevænget.

Tilbagekaldelsen af godkendelse har ikke betydning for privatinstitutionen Børnehaven Sanna på adressen Nordfrontvej 39, 2860 Søborg.

Relateret behandling

[Byrådet 25.09.2024, punkt 11](#)

Punkt 7: Meddelelser fra mødet

25-29-00.22.04-P35

Meddelelse

Anders Togsverd-Madum orienterede om personsag.

Anne Sofie Borup Stevnhoved orienterede om, at et enigt Folketing 11.12.2025 vedtog at ændre navnet på de pædagogiske læringscentre (PLC'er) på landets folkeskoler tilbage til skolebiblioteker. Loven ændrer ikke på de centrale opgaver, som de pædagogiske læringscentre har i dag med at stille undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning og vejlede til elevernes fritidslæsning. Lovændringen tydeliggør skolebibliotekernes opgave med at inspirere elever til at læse fysiske bøger, og træder i kraft 01.01.2026. Børne- og Kulturforvaltningen vil i foråret forelægge en sag for Børne- og Undervisningsudvalget om, hvordan skolebibliotekerne i Gladsaxe Kommunes folkeskoler bidrager til elevernes møde med fysiske bøger i undervisningen og i fritiden med henblik på at understøtte læselysten blandt kommunens børn og unge.

Punkt 8: Godkendelse

25-28-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.