

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 02-09-2025

Møtedato Tirsdag d. 02. september 2025 kl. 16:30

Møtested 2608, Gladsaxeværrelset

Deltakere Christina Falkberg (B), Calle Greisholm (A), Tom Vang Knudsen (A), Henrik Sørensen (C), Dorthe Wichmand Müller (F), Martin Skou Heidemann (V), Torben Ole Madsen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Finansiering af Slagsportscenter og Pitstop.....	3
Beslutningsgrundlag vedrørende overdækkede tennisbaner.....	6
Padelredegørelse.....	13
Padel - foreløbigt regnskab.....	16
Udvidet foreningskvotetid i Gladsaxe skøjtehal.....	19
Erfaringer til fremtiden – evaluering af introduktionen til byrådsarbejdet.....	20
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	22
Meddelelser fra mødet.....	23
Godkendelse.....	24

Sak 1: Finansiering af Slagsportscenter og Pitstop

21-1-04.04.00-Ø34

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 9.256.262 kr. til Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme i 2025 finansieret af 2.142.000 kr. af anlægsbudgettet på Fritids- og Idrætsudvalget afsat til Pitstop og Slagsportscenter ved Skovbrynet Station og 735.495 kr. af Fritids- og Idrætsudvalgets videreførte mindreforbrug fra 2024 fra puljen til ændrede brugerbehov, medfinansiering fra Akademisk Boldklub på 50.000 kr. samt 6.328.767 kr. i fondsmidler, og
2. at der gives en indtægtsbevilling på 6.378.767 kr. finansieret af 3.578.767 kr. fondsmidler fra Nordea-fonden, 2.000.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden og 750.000 kr. fra Realdania samt medfinansiering fra Akademisk Boldklub på 50.000 kr.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 16.09.2025

Byrådet 24.09.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

Der er nu opnået fuld finansiering til etablering af det planlagte idrætsanlæg ved Skovbrynet Station – bestående af et slagsportscenter til cricket og et pitstop med faciliteter til friluftsb brugere. Fritids- og Idrætsudvalget skal tage stilling til, om der skal gives en samlet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 9.256.262 kr. til projektet. Samtidig skal udvalget tage stilling til, om der skal gives en indtægtsbevilling på 6.378.767 kr. svarende til de opnåede fondsmidler samt medfinansiering fra Akademisk Boldklub.

Baggrund og beskrivelse af projektet

Gladsaxe Kommune indgik i 2021 partnerskabsaftale med Akademisk Boldklub (AB) om at skabe et nyt, unikt idrætsanlæg under Hillerød motorvejen: Et Slagsportscenter med to overdækkede kastebaner og øvrige cricketfaciliteter og et Pitstop rettet mod en bred vifte af øvrige brugere, der benytter skoven og naturen i og omkring Hareskoven til motion og friluftssaktiviteter. Faciliteterne vil således kunne benyttes af både organiserede og selvorganiserede brugere. Der er udarbejdet et dispositionsforslag, der ligger til grund for byggeansøgningen (se bilag 1). Dispositionsforslaget beskriver med visualiseringer og tekst facilitetens foreløbige plantegning, funktioner, placering mv.

Akademisk Boldklub havde indledningsvis udarbejdet et projektforslag til Slagsportscenteret, som også udgjorde grundlaget for Vejdirektoratets forhåndsgodkendelse. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 30.04.2019, punkt 4, at bevilge 450.000 kr. som tilskud til Akademisk Boldklubs udvikling af projekt Slagsportscenteret. Projektet udløste en ny lokalplan (lokalplan 269, Området ved Skovbrynet Station), som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 26.05.2021, punkt 7. Projektet som i første omgang kun omfattede etablering af Slagsportscenteret, blev som følge af lokalplanprocessen ændret til også at omfatte en facilitet med toilet, vandpost og opbevaringsløsninger (Pitstoppet). I den forbindelse besluttede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.01.2021, punkt 2 at støtte projektet yderligere med 1.000.000 kr.

Det overordnede ansvar for at gennemføre anlægsprojektet er i enighed overgået til Gladsaxe Kommune, samtidigt med at Akademisk Boldklub fortsat er en meget vigtig partner i projektet, særligt i den efterfølgende driftsfase.

Der er af flere omgange afsat drifts- og anlægsmidler til projektet (se afsnittet Finansiering af projektet). Fritids- og Idrætsudvalget fik 27.02.2024, punkt 3, forelagt en sag til orientering om status for anlægsbudget og forbrug samt plan for opnåelse af tilstrækkelig finansiering af Slagsportscenter og Pitstop ved Skovbrynet Station. Med en nylig bevilling fra Nordea-fonden er den sidste del af finansieringen faldet på plads. Tidligere er der givet støtte fra Lokale og Anlægsfonden samt Realdania.

Samling af økonomien til en anlægsbevilling

Til projektet er der modtaget tilsagn om fondsmidler på i alt 6.328.767 kr. fordelt med 3.578.767 kr. fra Nordea-fonden, 2.000.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden og 750.000 kr. fra Realdania. Samt tilsagn om 50.000 kr. i medfinansiering fra Akademisk Boldklub. Der gives en indtægtsbevilling på de 6.378.767 kr. Der skal afløftes fondsmoms på 17,5% af fondsbevillingerne fra Nordea-fonden og Realdania. Fondsmomsen udgør 757.534 kr. Efter fratræk af fondsmoms udgør fondsmidlerne samlet 5.571.233 kr. (se tabel 1).

Tabel 1.

Fondsmidler	Inklusive fondsmoms	Efter fratræk af fondsmoms
Nordea-fonden	3.578.767 kr.	2.952.483 kr.
Lokale og Anlægsfonden	2.000.000 kr.	2.000.000 kr.
Realdania (Underværker)	750.000 kr.	618.750 kr.
I alt	6.328.767 kr.	5.571.233 kr.

I budgetaftalen for 2023-2026 blev der afsat 1.000.000 kr., og i budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat 1.150.000 kr. i anlægsbevillinger til Slagsportscenteret og Pitstoppet. Efter (negativ) pris- og lønfremskrivning udgør anlægsbevillingerne 2.142.000 kr.

Den 05.01.2021, punkt 2, prioriterede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget at bevilge 1.000.000 kr. som en driftsbevilling til projektet i forbindelse med udmøntningen af puljen til ændrede brugerbehov. En del af driftsbevillingen er anvendt, så der resterer nu 735.495 kr.

Akademisk Boldklub medfinansierer med 50.000 kr. til projektet. Hertil kommer fondsmidlerne på 6.328.767 kr. I alt er det 9.256.262 kr., der foreslås samlet i en anlægsbevilling. (se tabel 2).

Tabel 2.

Bevillinger	
Anlægsbudget	2.142.000 kr.
Driftsbudget	735.495 kr.
Medfinansiering AB	50.000 kr.
Udgifter finansieret af fondsmidler	6.328.767 kr.
I alt til anlægsbevilling	9.256.262 kr.

Som nævnt ovenfor besluttede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 30.04.2019, punkt 4, at bevilge 450.000 kr. som tilskud til Akademisk Boldklubs udvikling af projekt Slagsportscenteret, finansieret af et mindreforbrug på aftenskoleområdet, men da midlerne allerede er udbetalt, medtages det ikke i anlægsbevillingen.

Driftsøkonomien

Driftsudgifterne til Slagsportscenteret afholdes inden for det driftstilskud, som Akademisk Boldklub modtager i henhold til overenskomsten for drift af Skovdiget 1. Der er ikke afsat midler til driftsbudget for Pitstoppet. Det vil blive indarbejdet i budgetbidraget for Fritids- og Idrætsudvalget for 2027-2030.

Tidsplan og videre proces

Fritids- og Idrætsudvalget vil i efteråret 2025 få forelagt en sag med udbudsform, programoplæg og tidsplan for projektet til godkendelse. I den foreløbige tidsplan forventes entreprisen sendt i udbud i 1. kvartal af 2026 og med forventet byggestart derefter samt afslutning af byggeriet i 1. kvartal 2027.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 30.04.2019, punkt 4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.01.2021, punkt 2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.04.2021, punkt 3
Byrådet 26.05.2021, punkt 7

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 02.11.2021, punkt 2

Fritids- og Idrætsudvalget 27.02.2024, punkt 3

Vedlegg

Bilag 1: Dispositionsforslag for Slagsportscenter og Pitstop

Sak 2: Beslutningsgrundlag vedrørende overdækkede tennisbaner

24-52-04.00.00-G01

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Fritids- og Idrætsudvalget tager stilling til, hvilken placering og løsningsmodel for overdækkede tennisbaner, der skal undersøges nærmere.

Beslutning

Christina Rittig Falkberg stillede følgende forslag:

“At der foretages en mere konkret undersøgelse af mulighederne for bane 2 ved AB, som ikke har været mulig under kommissoriets arbejde, inden udvalget tager stilling til, hvilken placering, der skal arbejdes endeligt videre med.”

Et enigt Fritids- og Idrætsudvalg tiltrådte forslaget.

Gennemgang af sagen

Resumé

Udvalget skal på baggrund af et beslutningsoplæg tage stilling til, hvilken placering og løsningsmodel for overdækkede tennisbaner, der skal undersøges nærmere. Beslutningsgrundlaget er udarbejdet på baggrund af dels en indledende myndighedsafklaring, dels brugerinddragelse af Tennis i Gladsaxe (TIG) med repræsentanter fra de tre tennisklubber Akademisk Boldklub (AB), Bagsværd Tennis Klub og Gladsaxe Tennis og Padel Klub samt Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG).

Baggrund

Alle partier i byrådet har aftalt at reservere 15 mio. kr. i budget 2026-2029 til etablering af overdækkede tennisbaner. Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 04.03.2025, punkt 5, et kommissorie, som beskriver en ramme, tidsplan og opgaven i forbindelse med udarbejdelse af et beslutningsgrundlag om overdækkede tennisbaner.

Der er afholdt tre møder med repræsentanter fra TIG og FIG, som er kommet med forslag til referenceprojekter for mulige løsningsmodeller for overdækning og har beskrevet fordele og ulemper ved løsningsmodeller og placeringer fra et brugerperspektiv. Der er også blevet gennemført en inspirationstur i københavnsområdet for at se på referenceprojekter, hvor TIG var repræsenteret.

Beslutningsgrundlag

I overensstemmelse med kommissoriet, er der nu udarbejdet et beslutningsgrundlag indenfor den økonomiske ramme på 15 mio. kr. Beslutningsgrundlaget forholder sig til de fem mulige placeringer i kommissoriet: Gladsaxe Idrætscenter (fodboldbane 5), Bagsværd Stadion (tennisbane 1 og 2), Værebros (8-mands fodboldbanen), AB Skovdiget (byggefeltet i forlængelse af hallen) og AB Skovdiget (tennisbane 7 og 8). Placeringerne fremgår af tabel 1.

TIG har undervejs i processen foreslået fodboldbane 2 på AB Skovdiget. På baggrund af dialog med AB Hovedforening er denne placering ikke blevet undersøgt nærmere, da AB Hovedforening gav udtryk for ikke at have været involveret tilstrækkeligt i overvejelserne til for nuværende at kunne tage stilling.

Beslutningsgrundlaget beskriver tre modeller for overdækkede tennisbaner, som kan noget forskelligt og vurderes mulige at realisere inden for den økonomiske ramme:

1. Lethal med faste sider: Det vurderes muligt at bygge minimum 3 baner på bar mark og uden fordyrende forhold
2. Lethal med faste sider og enkel isolering: Det vurderes muligt at bygge minimum 2 baner på bar mark og uden fordyrende forhold
3. Specialdesignet ikke-isoleret løsning, der kan åbnes meget op: Det vurderes muligt at bygge op til 2 baner bygget på bar mark uden fordyrende forhold

Fælles for alle løsningsmodellerne er, at én tennisbane i sig selv fylder ca. 36x18m, og at der skal være 9m over nettet og mindst 6m ved bagkant.

I samråd med foreninger er en løsningsmodel med overdække uden sider fravalgt, da den ikke er vurderet relevant i dansk klima.

Table 1: Placement possibilities according to the commission for covered tennis courts



Gladsaxe Idrætscenter
- Fodboldbane 5, græs.

Bagsværd Stadion
- Tennisbane 1 & 2, eksisterende tennisbaner.



Værebros
- 8-mandsbanen, græs.

AB Skovdiget
- Byggefeltet i forlængelse af eksisterende hal (den sydlige placering).
- Tennisbane 7 & 8, eksisterende tennisbaner (den nordlige placering).

Evaluation of placements and solution models

Table 2 shows the administration's recommendations of which solution models and placements that can be investigated further. Green is recommended, yellow can possibly be investigated further and red is not recommended. The recommendations are based on input from the user consultation and the administration's professional evaluations, and the administration has been in dialogue with TIG and FIG on the evaluation of the placements.

The following descriptions of the placements are a summary of the most important points from the decision basis. The decision basis is attached as Appendix 1 and contains the full descriptions of the investigated placements and solution models.

Table 2: Evaluation of placements and solution models for further investigation

Løsningsmodellerne	Gladsaxe Idrætscenter, fodboldbane 5	AB Skovdiget, tennisbane 7 & 8	Værebros, 8-mandsbanen	AB Skovdiget, byggefeltet	Bagsværd Stadion, tennisbane 1 & 2
Lethal med faste sider (minimum 3 baner)*	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
Lethal med faste sider og enkel isolering (minimum 2 baner)*	Anbefales undersøgt nærmere	Anbefales undersøgt nærmere	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
Specialdesignet ikke-isoleret løsning, der kan åbnes meget op (op til 2 baner)*	Anbefales undersøgt nærmere	Anbefales undersøgt nærmere	Kan evt. undersøges nærmere	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales

* Bygget på bar mark og uden fordyrende forhold.

Vurdering af placeringer

Gladsaxe Idrætscenter (fodboldbane 5) vurderes af Ejendomscentret at kunne betragtes som bar mark. Derudover anbefales placeringen, fordi den er i nærheden af et eksisterende tennis- og idrætsmiljø med understøttende faciliteter. En placering her vil kræve en ny lokalplan eller tillæg til lokalplan og vil betyde, at kapaciteten til fodbold reduceres. Derudover er der ved at blive udarbejdet en helhedsplan for idrætscentret med principper for, hvordan helhed og sammenhænge kan understøttes i den udvikling, der løbende sker, og fokus er bl.a. på at styrke områdets identitet som idrætscenter og mødested i byen jf. Fritids- og Idrætsudvalget 02.04.2024, punkt 6. Overdækkede tennisbaner på denne placering bør tage højde for de kommende principper i helhedsplanen, og en beslutning om nærmere undersøgelse af denne placering bør indeholde en inddragelse af Idrætsanlæggenes brugerbestyrelse.

AB Skovdiget (tennisbane 7 og 8) vurderes af Ejendomscentret at kunne betragtes som bar mark. Derudover anbefales placeringen, fordi der er synergi til et eksisterende tennis- og idrætsmiljø med understøttende faciliteter. Det vurderes også, at overdækkede tennisbaner her vil passe ind i områdets eksisterende udtryk og kvaliteter. En placering her vil kræve en ny lokalplan eller tillæg til lokalplan. Der er plads til to baner på denne placering og banekapaciteten til tennis vil dermed ikke blive udvidet. Det bemærkes, at Gladsaxe Kommune har en driftsoverenskomst med AB for matriklen. En placering af overdækkede tennisbaner på AB Skovdiget, som anvendes af andre foreninger end AB, vil medføre et behov for en revision af den eksisterende driftsoverenskomst. En revision af driftsoverenskomsten forudsætter, at både AB og Gladsaxe Kommune ønsker det.

Værebros (8-mandsbanen) kan evt. undersøges nærmere. En placering her vil kræve en ny lokalplan eller tillæg til den eksisterende lokalplan, der blev besluttet af byrådet 23.10.2024. Der er ikke et eksisterende tennismiljø, og TIG vurderer ikke placeringen attraktiv. Der vil være udfordringer med ankomst og parkering, og placeringen vil reducere kapaciteten til fodbold. For at undgå utrygge zoner anbefales en specialdesignet løsning med et let og transparent udtryk. Det vurderes, at tennis har en begrænset målgruppe i lokalområdet.

AB Skovdiget (byggefelt i forlængelse af hal) vurderes af Ejendomscentret ikke som en realistisk placering grundet væsentlige stedspecifikke omkostninger. Placeringen anbefales derfor ikke undersøgt nærmere. På grund af terrænspring vil der være udgifter til håndtering af jord og lokalplanen vil stille krav om, at en løsning for overdækkede tennisbaner æstetisk tilpasses den nuværende hal. En placering her vil også betyde, at kapaciteten til fodbold reduceres, såfremt der skal være plads til mere end én bane.

Bagsværd Stadion (tennisbane 1 og 2) vurderes af Ejendomscentret ikke som en realistisk placering grundet væsentligt stedspecifikke omkostninger. Placeringen anbefales derfor ikke undersøgt nærmere. På grund af en arealmæssig begrænsning omkring de eksisterende baner, vil der være udgifter til omlægning af cykelsti og håndtering af træer, såfremt der skal være plads til mere end én bane. En placering her forudsætter endvidere en ny lokalplan, og TIG vurderer ikke placeringen attraktiv.

Vurdering af løsningsmodeller

Lethal med faste sider kan tilvejebringe overdækkede tennisbaner, men anbefales ikke. Den vil af brugerne kunne opleves som kold store dele af året, den kan i sit udtryk ikke tilpasses evt. krav i lokalplaner og arkitekturpolitik, og evt. kondensproblematik vil skulle håndteres ved ventilation.

Lethal med faste sider og enkel isolering anbefales, fordi den kan tilvejebringe overdækkede tennisbaner og vil være varmere end en ikke-isoleret hal på kolde dage. Den kan i sit udtryk ikke tilpasses evt. krav i lokalplaner og arkitekturpolitik og evt. kondensproblematik vil skulle håndteres ved ventilation.

Specialdesignet ikke-isoleret løsning, der kan åbnes meget op anbefales, fordi den kan tilvejebringe overdækkede tennisbaner og i sit udtryk kan tilpasses evt. krav i lokalplaner og arkitekturpolitik.

Forbehold for anlægsøkonomi

Vurderingen af hvor meget overdækket tennis, det er muligt at bygge inden for den afsatte økonomi på de givne lokationer, er baseret på erfaringspriser og referenceprojekter.

Da der ikke er udarbejdet et egentligt projektmateriale og indhentet tilbud fra entreprenører, skal det understreges, at der er tale om estimater. Vurderingen af hvor mange baner, der kan realiseres inden for den økonomiske ramme, er under forudsætning af, at der bygges på bar mark uden komplicerende forhold.

Både TIG og FIG har fremsat ønske om, at der etableres sociale faciliteter som en del af løsningen for overdækkede tennisbaner. Hvor vidt det er muligt inden for den økonomiske ramme på 15 mio. kr. uden konsekvens for hvor mange tennisbaner, der kan etableres, vil skulle undersøges i forbindelse med et konkret projekt.

Af beslutningsgrundlaget fremgår en række forhold ved de enkelte placeringer, som kan have en fordyrende effekt, f.eks. krav om lokalplan, håndtering af terrænspring og eksisterende træer, regnvandshåndtering mv. Ved en egentlig undersøgelse af placeringerne kan der fremkomme nye forhold, som kan fordyre projektet yderligere, f.eks. krav som følge af Arkitekturpolitikken, lokalplan, VVM-screening, jordbundsforhold, byggemodning, tilslutningsafgifter mv.

Høringsvar

TIG og FIG har hver især udarbejdet separate partsindlæg vedr. løsningsmodeller, placeringer og proces. Derudover har forvaltningen også inviteret foreninger, som har aktiviteter, der kan blive berørt af en placering, til at afgive høringssvar. Det drejer sig om:

- Gladsaxe-Hero Boldklub vedr. mulig placering på fodboldbane 5 på Gladsaxe Idrætscenter
- FC Gladsaxe vedr. mulig placering på 8-mands banen i Værebrosvej
- AB Hovedforening vedr. mulige placeringer ved byggefelt i forlængelse af hal og tennisbane 7 og 8 ved AB Skovdiget

Alle partsindlæg og høringssvar er samlet og fremgår af bilag 2.

Sammenfatning af høringssvar og forvaltningens kommentarer

TIG

TIG meddeler, at forvaltningens vurdering af, hvad der realistisk kan realiseres inden for rammen af de 15 mio. kr., ikke tager højde for de behov og input, som klubberne har.

Klubberne ønsker en isoleret tennishal med minimum tre baner (samt mulighed for udvidelse) og tilknyttede sociale faciliteter.

Hvad angår placering anbefaler TIG, at der afsættes tid til at undersøge fodboldbane 2 på AB Skovdiget nærmere.

Derudover anbefaler TIG også, at der tages stilling til, om de overdækkede tennisbaner kan drives af en fælles tennisforening som selvejende institution med henblik på selv at drive faciliteten samt generere en omsætning, der kan tilvejebringe mulighed for egenfinansiering af en evt. fremtidig udvidelse af projektet.

Forvaltningens kommentar:

- Det vurderes ikke muligt at opfylde alle tennisklubbernes ønsker inden for rammen af de 15 mio. kr. En præcis vurdering heraf forudsætter, at der laves et forprojekt, hvilket medfører udgifter til rådgivning.
- TIG's forslag om placering af overdækkede tennisbaner på fodboldbane 2 på AB Skovdiget vil medføre et behov for en anden løsning til AB Cricket, hvis eneste bane ligger på fodboldbane 1 og 2, og det vil reducere banekapaciteten til fodbold. Elementer som kan fordyre projektet.
- Forvaltningen læser ud fra TIG's partsindlæg, at der tilmånt ekstra parkeringsareal som en del af placeringsforslaget på fodboldbane 2, hvilket vil fordyre projektet.
- Et scenarie hvor de overdækkede tennisbaner drives af fælles tennisforening som selvejende institution kræver nærmere undersøgelse af bl.a. mulige aftalegrundlag, økonomi, juridiske forhold mm. Hvis scenariet undersøges med en placering på AB's område, skal det undersøges, hvordan en fælles tenniskonstellation kan hænge sammen med AB's virke med henblik på både AB's, alle tre tennisklubbers og Gladsaxe borgeres bedste.

FIG

FIG fremhæver et dilemma i, at den nuværende økonomiske ramme på 15 mio. kr. ikke ser ud til at kunne løse tennissportens kapacitetsudfordringer i vintersæsonen og fremhæver det derfor som væsentligt at anlægge et helhedsperspektiv, der rummer mulighed for senere udvidelse, evt. med medfinansiering fra tennisklubberne.

FIG støtter desuden op om vigtigheden af sociale faciliteter som understøttende faktor, når det kommer til fællesskab og fastholdelse - særligt med henblik på børn og unge. Derudover rejser FIG også en opmærksomhed på, at tennis som sport har et stort arealkrav pr. udøver, samt at en eventuel beslutning om en placering, der påvirker eksisterende idrætsfaciliteter eller -aktiviteter, skal ske på baggrund af en grundig inddragelse af de berørte parter for at sikre projektets legitimitet.

Forvaltningens kommentar:

- Hvor vidt sociale faciliteter kan indgå i projektet inden for den økonomiske ramme af 15 mio. kr. uden konsekvens for det realiserbare antal af tennisbaner, skal undersøges i udarbejdelsen af et konkret projekt.

Gladsaxe-Hero Boldklub

Gladsaxe-Hero oplyser, at de er i vækst og oplever, at kapaciteten til fodbold på Gladsaxe Idrætscenter allerede er blevet mindre. Medmindre fodboldbane 1-4 på Gladsaxe Idrætscenter omlægges til kunstgræsbaner med lys og Gladsaxe-Hero alene får brugsret til banerne, ser de ikke et fremtidsscenario, hvor de kan undvære fodboldbane 5 uden f.eks. at måtte nedlægge deres pigeafdeling.

Forvaltningens kommentar:

- En omlægning af fodboldbane 1-4 på Gladsaxe Idrætscenter til kunstgræsbaner med lys kan ikke ske inden for den besluttede økonomiske ramme for projektet.

FC Gladsaxe

FC Gladsaxe ser ikke, at en omdannelse af 8-mandsbanen kan ske uden konsekvenser for klubben, medmindre 11-mandsbanen i Værebros omlægges til kunstgræs, da den resterende kapacitet til fodbold i området vil resultere i aflyste aktiviteter og mistede medlemmer.

Forvaltningens kommentar:

- En omlægning af 8-mandsfodboldbanen i Værebro til kunstgræs kan ikke ske inden for den besluttede økonomiske ramme for projektet.

AB Hovedforening

AB Hovedforening pointerer, at ingen af placeringerne på AB Skovdiget, herunder også den potentielle mulighed på fodboldbane 2, er tilstrækkeligt konkrete til, at de kan tage endelig stilling til dem.

AB er en flerstrengt, selvejende idrætsforening, hvorfor klubbens samlede interesser bør tages i betragtning, når mulige placeringer på denne matrikel overvejes, hvilket kan have fordyrende omkostninger for et samlet projekt. Det understreges, at det kræver en grundig afklaring af ansvarsfordeling, driftsaftaler, økonomi og adgangsforhold, hvis overdækkede tennisbaner besluttet på AB's område.

Konkret betragter AB Hovedforening det som teknisk og økonomisk udfordrende at realisere projektet på byggefeltet, mens tennisbane 7 & 8 italesættes som nogle særligt attraktive udendørs tennisbaner, der vil være ærgerlige at afgive, men at udendørskapaciteten til tennis på AB Skovdiget generelt er god sammenlignet med de øvrige tennisklubber i kommunen. Generelt oplever AB, at parkeringskapaciteten på hele anlægget er presset, hvilket en ny facilitet vil kunne forstærke.

Forvaltningens kommentar:

- Placering af overdækkede tennisbaner på byggefeltet og fodboldbane 2 vil have direkte betydning for øvrige sportsafdelinger hos AB og skal derfor i en eventuel konkretisering af projekt afstemmes og godkendes af AB Hovedforening.
- Tennisbane 7 og 8 vil kun have direkte betydning for tennisafdelingen hos AB.
- Det gælder for alle placeringmulighederne på AB, at de kræver en proces med AB Hovedforening, hvor aftalegrundlag, økonomi, driftsaftaler, adgangsforhold mm. undersøges nærmere og konkretiseres, og at AB og Gladsaxe Kommune kan nå til enighed.
- Hvis der skal findes en løsning for kapacitetspres på parkeringsarealer som en del af projektet, vil det have fordyrende effekt.

Driftsøkonomi

Det er forbundet med øgede driftsomkostninger at etablere overdækkede tennisbaner, men det er ikke på nuværende tidspunkt besluttet at tilføre driftsøkonomi til projektet.

Den forventede driftsøkonomi for overdækkede tennisbaner vil blive præciseret i det videre arbejde, når der er taget stilling til en konkret løsning og placering. Baseret på erfaringstal fra øvrige idrætsfaciliteter i kommunen, forventes den årlige omkostning at være i omegnen af 200-250.000 kr. inkl. planlagt periodisk vedligehold (PPV).

Det vurderes, at der ikke er væsentlig økonomisk forskel mellem de forskellige løsningsmodeller og placeringmuligheder, hvad angår drift. Men valg af gulvtype kan have betydning for de samlede driftsomkostninger.

Videre proces

Når Fritids- og Idrætsudvalget har taget stilling til en placering og løsningsmodel, skal der tilknyttes rådgivere, som kan udarbejde et konkret projekt med et mere præcist budget og relevante parter jf. den besluttede placering vil blive inddraget. Projektets endelige anlæggbudget kan først besluttet, når byrådet har vedtaget budget 2026-29.

Deltager i sagens behandling

Teamleder Charlotte Nordenhoff Wernersen, BKF

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget den 02.04.2024, punkt 6

Fritids- og Idrætsudvalget den 07.01.2025, punkt 2

Fritids- og Idrætsudvalget den 04.03.2025, punkt 5

Vedlegg

Bilag 1: Høringssvar og partsindlæg vedr. overdækkede tennisbaner

Bilag 2: Beslutningsgrundlag overdækkede tennisbaner

Sak 3: Padelredegørelse

25-2-00.17.00-A00

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Fritids- og Idrætsudvalget drøfter redegørelsen, og
2. at redegørelsen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Forvaltningens indledende forlæggelse af sagen vedlægges som bilag 3.

Gennemgang af sagen

Resume

Byrådet besluttede med budget 2021-2024, at opføre udendørs padelbaner og afsatte 2 mio. kr. hertil. I juli 2025 blev projektet afsluttet med tre padelbaner på Gladsaxe Idrætscenter. Tid og økonomi er flere gange i projektføreløbet skredet i forhold til det oprindelige estimat. I denne sag redegøres for hele projektføreløbet med oplysninger om politiske behandlinger, økonomi og forklaringer på de væsentligste årsager til forsinkelser og fordyrelser. Forvaltningen har desuden beskrevet læringspunkter af projektets forløb, så lignende forløb i fremtiden kan undgås i videst muligt omfang. Den samlede redegørelse fremgår af bilag 1. Det foreløbige anlægsregnskab for projektet fremgår af særskilt sag, punkt x, i denne dagsorden.

Gennemgang af sagen

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 01.04.2025, punkt 3, at den tidligere redegørelse for forløbet om etablering af padelbaner, som blev forelagt Fritids- og Idrætsudvalget 02.04.2024, punkt 7, skal opdateres, så der skabes et samlet overblik over forløbet. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en mere detaljeret redegørelse, end den, der blev fremlagt på udvalgets mødet 02.04.2024.

Padelbanerne stod færdige medio juli 2025. De omkringliggende områder færdiggøres af idrætsanlægget i efteråret.

Grundlaget for projektet

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 01.06.2021, at padelbanerne skulle placeres på Gladsaxe Idrætscenter, mellem stadion og badmintonhallen, og 05.10.2021 godkender udvalget dispositionsforslag med tre baner, hvoraf den ene forberedes til overdækning og en anden etableres som centercourt til turneringer, samt tidsplan, som efterfølgende er blevet ændret i flere omgange.

Der har været forelagt en række politiske sager i forløbet, hvor der er truffet beslutninger om det videre forløb, og hvor forvaltningen har orienteret om status og udfordringer i projektet. Resumé af de politiske sager fremgår af den kronologiske gennemgang af sagsforløbet, bilag 1, i sammenhæng hermed, og i bilag 2, hvor de er opsummeret i en tabel.

Væsentlige forhold, der har medvirket til forsinkelser og merudgifter

I projektet har der været en række beslutninger, forhold og hændelser, som har medført store forsinkelser og merudgifter. Nedenfor redegøres for de ting, der særligt har haft betydning for forsinkelser og fordyrelser af projektet, eller som har kompliceret projektet ud over det forventede og dermed gjort projektstyringen sværere.

Placering af projektledelsen uden for Ejendomscentret

Økonomiudvalget besluttede under Coronaperioden at fremrykke og igangsætte flere mindre anlægsprojekter for at støtte erhvervslivet, herunder det lokale. Samtidig var der flere opgaver fra puljen til ændrede brugerbehov fra de forudgående år, der endnu ikke var udført. Nye projekter, herunder padelbanerne, stod derfor til senere udførelse end ønsket.

For at kunne imødekomme ønsket om at etablere padelbanerne hurtigst muligt på trods af ikke-tilstrækkelige ressourcer i Ejendomscentret til projektledelsen, blev opgaven placeret hos Idrætsanlægget, som tidligere havde gennemført mindre anlægsprojekter, fx etablering af kunstgræsbaner. Der var i forvaltningen enighed om, at projektet godt kunne håndteres, baseret på den viden og tidligere erfaring, som var opbygget.

Ændringer som følge af brugerønske om overdækning og dialog med stadsarkitekt

Da projektet kom i gang, så havde Padelklubben et tydeligt udtalt ønske om, at mindst én bane blev overdækket, hvilket herefter blev vurderet godt at kunne realiseres nogenlunde indenfor den besluttede økonomiske ramme. Med denne beslutning ændrede anlægsopgaven imidlertid karakter fra en forholdsvis enkel anlægsopgave til et mere kompliceret byggeprojekt. Efter dialog med daværende stadsarkitekt blev det besluttet, at padelbanerne skulle være transparente og overdækningen udformes med sadeltag. Begge dele ændrede forudsætningerne for projektet, efter det var igangsat. Særligt beslutning om forberedelse til overdækning og selve overdækningen af den ene bane, viser sig efterfølgende at påføre projektet betydelige merudgifter og forsinkelser. Dertil kommer at ingen leverandør kunne levere kombinationen af sadeltag og transparente baner. Derfor blev disse bestilt hos forskellige leverandører, hvilket betød, at bygherre måtte påtage sig risikoen for grænseflader mellem de forskellige opgaver.

Valg af placering

Den valgte placering af padelbanerne mellem stadion og badmintonhallen viste sig at blive udfordret af, at der ikke var meget plads, og at jorden var påvirket af tidligere byggeprojekter, samt at der lå mange kabler i jorden. Placeringen var derfor ikke så simpel, som andre arealer med 'bar mark' lignende rammer, som fx kunstgræsbanerne og krævede derfor i sig selv en større byggefaglig viden end det var forventet, at opgaven ville kræve.

Ændrede ejerforhold hos entreprenør

Ved projektstart indgår bygherre en samlet kontrakt med Uniqcover om etablering af overdækningen, fundamenter og beregninger. Uniqcover tilknytter Vinzent som underentreprenør på jord- og betonentreprisen og Arkition som underrådgiver, mens de selv står for overdækningen over jorden (stålkonstruktion og tagdug). Undervejs i projektet ændrer ejerforholdene hos Uniqcover, så bygherre ikke længere vurderer, at firmaet har den nødvendige viden om jord- og betonarbejde. Bygherre hjemtager derfor betonentreprisen, og indgår selv direkte aftale med Uniqcovers underentreprenør, Vinzent, herom. Dermed overtager bygherre også ansvaret for grænseflader og med byggeledelsen af jord- og betonarbejdet. Samtidig bliver bygherre også selv direkte ansvarlig overfor øvrige leverandører af baner, græstæppe og overdækning, som ikke kan opføres som aftalt, da Vinzent ikke leverer færdige fundamenter som planlagt og senere går konkurs.

Fejl i projektering fra entreprenørens side

Efter entreprenøren havde projekteret til myndighedsandragende, blev bygherre af dennes rådgiver, som skulle indhente byggetilladelse, gjort opmærksom på, at overdækningen skulle udføres til en konstruktionsklasse højere (KK2), end den var projekteret til (KK1). Det betød, at projektet skulle omprojekteres, og at fundamenter og stålramme til overdækningen skulle udføres til et andet og dyrere niveau end forventet.

Dårlige jordbundsforhold

Jordbundsforholdene viste sig dårligere end antaget via de udførte jordbundsprøver. Det betød, at der skulle bortkøres mere jord end forventet og tilføres mere stabilt materiale. Jordbundsprøverne var lavet som stikprøver efter anvisning af bygherres rådgiver, hvilket er almindelig praksis. Prøverne viste ingen kritiske forhold. Det konstateres flere gange i projektføreløbet, at jordbundsforholdene ikke er som forventet, hver gang med merudgifter og forsinkelser som følge.

Jord- og betonentreprenør går konkurs – fejl i udført arbejde

Den første jord- og betonentreprenør går konkurs, og har lavet væsentlige fejl i det udførte arbejde, som skal laves om af den nye jord- og betonentreprenør. Der er både synlige og skjulte fejl. De synlige fejl indgår i tilbud fra den nye entreprenør, mens skjulte fejl opdages undervejs, når jord og fejludførte fundamenter fjernes. De skjulte fejl skal udføres på ny som ekstraarbejder, der ikke kan konkurrenceudsættes.

Leverandør af overdækning går konkurs – fejl i udført arbejde

Leverandøren af overdækningen går konkurs, og har lavet fejl i tagdugen og bestilt overfladebehandlingen af stålkonstruktionen i en dårligere kvalitet end aftalt med bygherre. Begge dele konstateres forud for/ved montering, efter leverandøren er gået konkurs, og skal derfor laves om for bygherres regning. Derudover har leverandøren spejlvendt tegningen af stålkonstruktionen til overdækningen, hvilket betyder, at fundamenterne i den ene side af banen skal forstærkes.

Ujævnheder i betonoverfladen på banerne og på tagdug

Betonentreprisen afleveres to gange med for store ujævnheder i overfladen til, at banerne kan monteres. Begge gange udbedrer entreprenøren fejlene indenfor rimelig tid. I samme periode konstateres fejlene på tagdugen, der må rettes på fabrik. Fejl på overflade og tagdug betyder, at monteringen af banerne udsættes flere gange. Banemontøren har også andre opgaver, og kan derfor ikke umiddelbart starte op, når de øvrige forhold er klar. Dette forsinker projektet og til sidst hyres en ny montør til opgaven, der har tid.

Byggetilladelse

Der er arbejdet uden byggetilladelse i perioden august 2023 til udgangen af 2023, hvor den første jord- og

betonentreprenør arbejder med at etablere fundamenter og støttemur. Arbejdet med den næste jord- og betonentreprenør opstartes i august 2024, hvor byggetilladelsen er givet. Før august 2023 fjernes jord og omlægges kabler, hvilket ikke forudsætter en byggetilladelse.

Bygherres rådgiver stod for arbejdet med at indhente byggetilladelse, dialog med myndigheder og varetog opgaven som certificeret statiker. Bygherres rådgiver indsender på vegne af bygherre byggeandragende til byggesag i december 2022. Fra april 2023 til juni 2024 er der dialog mellem byggesag/myndigheder og bygherres rådgiver for at få sagen fuldt oplyst, hvilket den er 06.06.2024. Byggetilladelsen gives 19.06.2024. Forløbet indgår også i den kronologiske redegørelse, bilag 1.

Læringspunkter

Forløbet i padelprojektet har været drøftet i forvaltningen med fokus på, hvad vi kan lære af det. Hovedpointerne fra drøftelsen:

Et projekt skal defineres og afgrænses tydeligt fra start og genbesøges ved væsentlige ændringer

Det er vigtigt at bruge tilstrækkelig tid og ressourcer på at få defineret og afgrænset et projekt tydeligt fra start, så der kan skabes gode rammer omkring det, og der kan indhentes tilbud på baggrund af præcise opgavebeskrivelser. Det betyder blandt andet, at et projekt må sættes i bero, hvis det viser sig hensigtsmæssigt at ændre projektet markant, så der kan laves en grundig og tilstrækkelig analyse af konsekvenserne ved ændringerne, og samtidig sørge for, at det politiske mandat genbesøges. Padelprojektet forandrede sig flere gange undervejs i forløbet. Mest markant, der det blev besluttet at klargøre til overdækning, men også da placeringen blev besluttet, og da det blev besluttet, at banerne både skulle være transparente og have sadeltag.

Forvaltningen skal være mere tydelige i kommunikationen med foreninger, interessenter og politikere i forhold til, hvad der kan lade sig gøre inden for rammerne af et givent projekt. I padelprojektet var der et meget stort ønske fra foreningerne om at få mindst tre baner, hvoraf mindst én bane skulle overdækkes. Ønsket om at imødekomme foreningerne kom, sammen med beslutningen om at placere projektledelsen uden for Ejendomscentret, hvor den byggefaglige viden er forankret, til at stå i vejen for en tilstrækkelig grundig, nøgtern og objektiv vurdering af projektets realiserbarhed, både til de berørte foreninger samt ikke mindst til Fritids- og Idrætsudvalget.

Aktivt opsøgende samarbejde om byggeprojekter

Vi skal være bedre til at sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede, hos dem der har projektledelsen. Forvaltningens forskellige områder skal være mere opsøgende på tværs af søjler, når opgaver og projekter har en tværgående karakter og forudsætter kompetencer fra forskellige afdelinger. I padelprojektet var der – mod forventning fra start - behov for Ejendomscenterets byggefaglige kompetencer allerede tidligt i forløbet, og her kunne både Ejendomscentret og Børne- og Kulturforvaltningen med fordel have været mere opsøgende på, om de rette kompetencer var til stede i projektet på det rette tidspunkt, særligt set i lyset af beslutningen om at placere projektledelsen på idrætsanlægget.

Deltager i sagens behandling

Teamleder Charlotte Nordenhoff Wernersen, BKF og Ejendomschef Lene Riis.

Vedlegg

Bilag 1: Redegørelse af forløb med etablering af padelbaner .pdf

Bilag 2: Oversigt over politiske sager.pdf

Bilag 3: Talenoter, Padelredegørelse FIU 02.09.2025

Sak 4: Padel - foreløbigt regnskab

25-3-00.17.00-A00

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Følgeudgifter medtages i det endelige regnskab for projektet.

Gennemgang af sagen

Resumé

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på mødet 01.04.2025, punkt 3, blandt andet at Børne- og Kulturforvaltningen skulle udarbejde et foreløbigt regnskab for etableringen af padelbaner på Gladsaxe Idrætscenter, og at det endelige regnskab med forklaring på væsentlige merforbrug aflægges, når projektet er afsluttet. Det foreløbige regnskab forelægges til orientering og viser en samlet udgift på 7,86 mio. kr., hvoraf 6,1 mio. kr. er egentlige projektudgifter, og 1,74 mio.kr. er ekstraudgifter som følge af konkurser. Det foreløbige regnskab kan ses i sammenhæng med redegørelse for forløb med etablering af padelbaner, der fremgår af særskilt sag, punkt 3, i denne dagsorden.

Gennemgang af sagen

I denne sag forelægges regnskab for projektet med forklaring på væsentlige merforbrug.

Et endeligt regnskab kan først udarbejdes når alle økonomiske forhold er afklaret.

Projektet blev opstartet i 2021 og færdiggjort sommeren 2025. Projektet blev sat i gang med det formål at udvide de lokale idrætsfaciliteter og imødekomme den stigende efterspørgsel på padel som motions- og fritidsaktivitet.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt foreløbigt og afspejler det økonomiske forbrug til og med primo august 2025. Projektet omfatter opførelse af tre padelbaner, hvoraf den ene er overdækket, samt tilhørende faciliteter.

Projektets udvikling

Det oprindelige budget på 2.000.000 kr. blev afsat i budget 2021-2024 af Byrådet, 07.10.2020, punkt 3.

På mødet i Fritids- og Idrætsudvalget, 06.09.2022, punkt 2, blev der bevilget yderligere 325.000 kr. som følge af prisstigninger, flytning af el-kabel og arkitektoniske bearbejdning af overdækning.

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 28.05.2024, punkt 7, revideret tidsplan med forventet varighed på 40 uger, budget på 6.065.000 kr. og finansieringsplan, hvor merudgifterne finansieres med 3,2 mio. kr. fra Gladsaxe Idrætsanlæg og 490.000 kr. fra fællesudgifter på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Foreløbigt regnskab august 2025

Pr. august 2025 viser det foreløbige regnskab, at banerne har kostet 7.857.109 kr. at anlægge.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer, det omfatter en sammenligning af de faktiske udgifter med det godkendte budget, samt kortfattede noter med redegørelser for eventuelle afvigelser, herunder årsager og konsekvenser.

Regnskabet er opstillet på samme måde som sagen til Fritids- og Idrætsudvalget 28.05.2024, punkt 7.

Tabel 1. Foreløbigt regnskab

Post	Budget godkendt 28.05.2024	Faktiske udgifter	Afvigelse	Note
Forbrugte midler til entrepriseudgifter inkl. 10% til uforudsete udgifter	3.450.000 kr	3.850.379 kr	400.379 kr	Note 1
Rådgiverudgifter	625.000 kr	920.266 kr	295.266 kr	Note 2
Inventarudgifter (baner og overdækning)	1.990.000 kr	3.086.464 kr	1.096.464 kr	Note 3
Udgifter i alt:	6.065.000 kr	7.857.109 kr	1.792.109 kr	

Det foreløbige regnskab kan i lighed med regnskabet i sagen til Fritids- og Idrætsvalget 28.05.2024, punkt 7, også opstilles som:

Udgifterne fordeler sig på:

Padelbaneanlæg: 3 baner, forberedt til overdækning, jf., FIU 05.10.2021, pkt. 4	4.165.000 kr	5.814.725 kr	1.649.725 kr
Overdækning af bane og stedsspecifikke udgifter, som ikke var en del af det oprindelige projekt og er forudsat finansieret af Gladsaxe Idrætsanlæg	1.900.000 kr	2.042.384 kr	142.384 kr

Se bilag 1 for noterne 1-3.

Se bilag 2 for samlet udgiftsoversigt for padelbaner, med opdeling i egentlige projektudgifter og udgifter som følge af konkurer undervejs i projektet.

Finansiering af padelbanerne

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 28.05.2024, punkt 7, finansieringsplan for 6.065.000 kr. Det foreløbige anlægsregnskab viser foreløbig et behov for yderligere finansiering på 1.792.109 kr. Merforbruget finansieres af det overførte mindreforbrug fra 2024 til 2025 på Gladsaxe Idrætsanlæg på i alt 4.116.485 kr.

Øvrige samtidige udgifter

Der har i forbindelse med anlæggelsen af padelbanerne været en række øvrige udgifter, der skulle have været igangsat på et tidspunkt på Gladsaxe Idrætsanlæg, hvis området mellem sydlige ståtribune og badmintonhallerne skulle aktiveres. Øvrige samtidige udgifter på 1.795.908 kroner dækker over:

- Etablering af stibelysning i området
- Stiforbindelse gennem området, forberedelse til tribuner ved Centrecourt. Forberedelsen til tribune ved Centrecourten består i en jordskråning, hvor der er trapper i begge sider. På jordskråningen vil der på længere sigt kunne etableres sidde trin.
- Ekstraordinært jord- og betonarbejde til fundering, nye trækrør til kabler, spunsvæg
- Nyt hegn rundt om sydlige ende af bane 0 (Gladsaxe Stadion)
- Nedtagning, opsætning samt renovering af reklamebaldakin på stadion
- Yderligere oprydning i jord og reparation af kabler og omlægning af elinstallationer
- Bortskaffelse af overskydende jord.

Udgifterne indgår ikke i regnskabet for padelbanerne og er afholdt indenfor Gladsaxe Idrætsanlægs driftsbudget.

Se bilag 3 for samlet udgiftsoversigt over øvrige samtidige udgifter.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget, 02.09.2025, punkt 3

Fritids- og Idrætsudvalget, 03.06.2025, meddelelser

Fritids- og Idrætsudvalget, 01.04.2025, punkt 3

Fritids- og Idrætsudvalget, 29.10.2024, meddelelser

Fritids- og Idrætsudvalget, 28.05.2024, punkt 7

Fritids- og Idrætsudvalget, 30.04.2024, punkt 7

Fritids- og Idrætsudvalget, 02.04.2024, punkt 7

Fritids- og Idrætsudvalget, 30.01.2024, meddelelser

Fritids- og Idrætsudvalget, 06.09.2022, punkt 2

Fritids- og Idrætsudvalget, 01.02.2022, punkt 4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.10.2021, punkt 4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.06.2021, punkt 5

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.01.2021, punkt 5

Vedlegg

Bilag 1: Noter til foreløbigt regnskab

Bilag 2: Samlet udgiftsoversigt for padelbaner

Bilag 3: Øvrige udgifter

Sak 5: Udvidet foreningskvotetid i Gladsaxe skøjtehal

25-4-00.17.00-A00

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at foreningernes kvotetid i Gladsaxe Skøjtehal udvides med tre timer med virkning fra og med sæson 2025-2026.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Fritids- og Idrætsudvalget tilkendegav under punktet Meddelelser på udvalgs mødet 29.04.2025, at kvoten til foreningstid i Gladsaxe Skøjtehal kunne udvides med tre timer om ugen. Med denne sag træffer Fritids- og idrætsudvalget den formelle beslutning om udvidelsen.

Baggrund

I starten af 2025 blev en ny skøjteforening godkendt som folkeoplysende forening, og skal dermed også have del i foreningstiden i skøjtehallen, hvor kapaciteten i forvejen bliver udnyttet fuldt ud af de to 'gamle' skøjteforeninger. På den baggrund gav Fritids- og idrætsudvalget på udvalgs mødet 29.04.2025, punkt 5, en tilkendegivelse om, at kvoten til foreningstiden kunne udvides med tre timer, som tages fra ydertimerne af den offentlige åbningstid, hvor indtjeningen for idrætsanlægget er begrænset.

På baggrund af Fritids- og Idrætsudvalgets tilkendegivelse om udvidelsen af foreningstiden, besluttede Folkeoplysningsudvalget 10.06.2025, punkt 1, foreningernes sæsonfordeling 2025-2026 i Gladsaxe Skøjtehal, der udnytter den nye, udvidede kvote til foreningstid.

Fritids- og Idrætsudvalgets tilkendegivelse om udvidelsen blev givet under et orienteringspunkt. Beslutninger om ændringer i fordeling af kvoter på til foreninger skal træffes i en beslutningssag. Derfor forlægges tilkendegivelsen nu som beslutningssag med henblik på formel godkendelse.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget, 07.01.2025, punkt 1

Folkeoplysningsudvalget, 12.03.2025, punkt 6

Fritids- og Idrætsudvalget, 29.04.2025, punkt meddelelser

Folkeoplysningsudvalget, 10.06.2025, punkt 1

Sak 6: Erfaringer til fremtiden – evaluering af introduktionen til byrådsarbejdet

25-11-00.22.04-P35

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Gennemgang af sagen

Resumé

For at sikre en målrettet og professionel introduktion, når et nyt byråd tiltræder 01.01.2026, inviteres Fritids- og Idrætsudvalget til at reflektere over erfaringerne fra opstarten af den nuværende byrådsperiode. Målet er at identificere, hvad der virkede godt, og hvor der er mulighed for at gøre det endnu bedre – med henblik på at styrke introduktionsforløbet for det kommende Byråd.

Baggrund og formål

Et nyt byråd betyder også nye relationer, nye roller og nye rammer. Introduktionsforløbet er derfor en vigtig investering i det politiske samarbejde – både på tværs af Byrådet og i de enkelte fagudvalg.

Introduktionen starter allerede i slutningen af 2025 og løber et godt stykke ind i 2026 med oplæg, temadage, introduktionsmøder og materiale om økonomi, strategi, udvalgsstruktur og kommunens hovedopgaver. For at kunne skræddersy et relevant og værdiskabende forløb, indsamler administrationen nu systematisk erfaringer fra alle fagudvalg.

Drøftelsen i Fritids- og Idrætsudvalget skal derfor give input til, hvordan introduktionen til politisk arbejde og udvalgssamarbejde blev oplevet – og hvad der kan styrkes fremover.

Erfaringsopsamling i Fritids- og Idrætsudvalget

I Fritids- og Idrætsudvalget blev der i opstartsfasen taget følgende initiativer og anvendt følgende materialer:

Dato	Emne
16.12.2021	Brev fra Børne- og Kulturdirektøren til ny formand og udvalg inkl. materiale samling
03.01.2022	Konstituerende møde i Fritids- og Idrætsudvalget. Valg af formand, næstformand mødeplan 2022
03.01.2022	Introduktionsmøde med formand
04.01.2022	Præsentation af udvalgets hovedområder og opgaver. Introduktionsmateriale og forretningsorden, vedlagt som bilag 1. Introduktion til udvalgets områder, vedlagt som bilag 2.
05.04.2022	Introduktion til udvalgets økonomi og processen for budgetbidraget, vedlagt som bilag 3.
03.05.2022	Rundvisning på Gladsaxe Idrætsanlæg

Det er vigtigt at vurdere, hvordan disse elementer har bidraget til forståelsen af udvalgets rolle og til det politiske samarbejde.

Drøftelsen – fem spørgsmål som pejlemærker

For at skabe en ensartet og brugbar tilbagemelding fra alle udvalg, bedes Fritids- og Idrætsudvalget blandt andet forholde sig til følgende fem refleksions spørgsmål:

1. Hvad fungerer særligt godt i introduktionen til udvalgsarbejdet?
2. Hvilke temaer eller opgavetyper bør have en mere central plads i introduktionen næste gang?
3. Hvad kan understøtte en god balance mellem nødvendig viden og overblik – og risikoen for informationsmæthed?
4. Er der forslag til nye tilgange eller formater, der kan styrke introduktionen?
5. Hvad kan styrke den politiske dialog og forståelsen af rollen som lokalpolitiker i opstartsfasen?

De erfaringer, Fritids- og Idrætsudvalget deler, vil indgå som del af det samlede vidensgrundlag for planlægningen af introduktionsforløbet for det kommende Byråd. Det handler ikke kun om at se tilbage – men om at bruge erfaringerne aktivt til at forme en god start for de næste fire års politiske arbejde.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 03.01.2022, punkt 1, 2 og 3

Fritids- og Idrætsudvalget 04.01.2022, punkt 1

Fritids- og Idrætsudvalget 05.04.2022, punkt 4

Fritids- og Idrætsudvalget 03.05.2022, punkt 1

Vedlegg

Bilag 1: Introduktionsmateriale

Bilag 2: Introduktion til Fritids og idrætsudvalgets område

Bilag 3: Økonomi Fritids- og Idrætsudvalget

Sak 7: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Intet.

Sak 8: Meddelelser fra mødet

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Søren Nabe-Nielsen orienterede om, at den nye 11-mandsbane på Bagsværd Stadion er taget i brug.

Sak 9: Godkendelse

21-26-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.